

Checkskema for El-tavle

Dania Electric A/S
 Klostermarken 2
 9550 Mariager
 Tlf.: 96 682600
 www.dania-electric.dk
 imh@danial-electric.dk

Firma: Dania Electric A/S

DE nr: 29078

Projekt navn: Demo projekt

Projektleder: John Fly Sørensen

Beskrivelse: Checkskema

Tavlenr: Demo

Nedenstående skema udfyldes samtidig med, at check gennemføres

MODTAGEKONTROL

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Komplet dokumentation dateret _____ | |
| <input type="checkbox"/> Materialer iht. teknisk dokumentation | <input type="checkbox"/> Leveringsadresse modtaget |
| <input type="checkbox"/> Materiale iht. følgeseddel | _____ |
| <input type="checkbox"/> Andet: _____ | _____ |

Visuel Kontrol

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tavlelayout iht. tegning | <input type="checkbox"/> Kontroletiket påsat indvendigt i tavlelåde og udfyldt |
| <input type="checkbox"/> Flowdiagrammer og lamper | <input type="checkbox"/> Låger hængslet i korrekt side |
| <input type="checkbox"/> Skilte, antal og stavekontrol | <input type="checkbox"/> Sikringer iht. dokumentation |
| <input type="checkbox"/> Opmærkning af komponenter og klemmer | <input type="checkbox"/> Påsat skilt, max. forsikring = |
| <input type="checkbox"/> Tavle rengjort | <input type="checkbox"/> Påsat skilt fremmed styrespænding |
| <input type="checkbox"/> Tavle ubeskadiget | |
| <input type="checkbox"/> Andet: _____ | |

Mekanisk Kontrol

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Alle ledninger sidder fast | <input type="checkbox"/> Termindstillinger iht. dokumentation |
| <input type="checkbox"/> Alle klemmer korrekt tilspændt | |
| <input type="checkbox"/> Andet: _____ | |

Elektrisk Kontrol

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Kraft afprøvet med spænding | <input type="checkbox"/> Faserækkefølge |
| <input type="checkbox"/> Transformere målt på sekundær side | <input type="checkbox"/> Ledningsgennemgang afprøvet |
| <input type="checkbox"/> Sikringsgrupper testet | <input type="checkbox"/> Alle lamper afprøvet med spænding |
| <input type="checkbox"/> Andet: _____ | |

Funktionskontrol

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Alarmfunktioner simuleret | <input type="checkbox"/> Stopfunktion simuleret |
| <input type="checkbox"/> Driftfunktioner simuleret | <input type="checkbox"/> Reguleringsfunktioner simuleret |
| <input type="checkbox"/> Andet: _____ | |

Afsendelseskontrol

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Komplet dokumentation påført rettelser sendt retur | <input type="checkbox"/> Foto af tavlen sendt retur |
| <input type="checkbox"/> Andet: _____ | Udført af: _____ Dato: _____ |

Antal dokumentationsfejl rettet: _____